



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2021
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
Eğitilmesi olacaktır.”*

K. Atatürk



İÇİNDEKİLER

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	9
II-GENEL DEĞERLENDİRME.....	11
1. Misyon ve Vizyon	11
Misson	11
Vizyon.....	11
2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	12
Stratejik Amaç 1	12
Stratejik Amaç 2	12
Stratejik Amaç 3	12
Stratejik Amaç 4	13
Stratejik Amaç 5.....	13
Stratejik Amaç 6	14
3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları.....	15
3.1.Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	15
3.2.2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	16
4. Yatırım Uygulamaları	21
4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu	21
4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	22
III- 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI	22
1. Eğitim Sektörü	22
1.1-Proje No: 2020H03-150911 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	22
1.2-Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampus Alt Yapı	22
1.3-ProjeNo:2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler	23
1.4-Proje No: 2020H03-150916 Proje Adı: Muhtelif İşler	23
1.5-Proje No: 2020H03-150913 Proje Adı: Yayın Alımı	24
2. Sağlık Sektörü.....	25
2.1.Proje No:2020I00-150388 Proje Adı: Muhtelif İşler	25
2.2.Proje No:2015I00-2383 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hatanesi	26
2.3. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi	26
3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü.....	27
3.1.Proje No: 2020K12-150619 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	27
IV-ÖNERİLER	27



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kısararak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleşir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan Üniversitemizde 2020 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %16'si Eğitim, %79'u Sağlık, %5'i Teknolojik Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup, bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan Üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

Bu nedenle; 2020 yılı yatırım programı ile Üniversitemiz nezdinde yürütülen projeler karşılığı olarak 63.373.000 TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneklerin hazine yardımı karşılığı 58.789.000 TL, öz gelir karşılığı 4.584.000 TL dir .

2020 yılında öz gelir (likit) karşılığı olarak 22.700.000 TL ve Yatırımları hızlandırma ödeneginden 5.000.000 TL olmak üzere toplam 27.700.000 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğimiz 91.073.000 TL olmuştur. Ödeneğimizin 54.099.500 TL'si harcanmış, 36.973.500 TL si yılsonu itibariyle harcanamamıştır. Geçekleşme oranı % 60'dur.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Rektör



II-GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon ve Vizyon

Misyon

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektedir.

Vizyon

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Eğitim - öğretimin kalitesini arttırarak, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve evrensel değerlere açık olan bireyler yetiştirmek

HEDEF 1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim altyapılarını oluşturmak ve sürekli geliştirmek

HEDEF 1.2: Mevcut akademik personelin yetkinliklerini arttırmak ve ihtiyaca yönelik nitelikli akademik personel istihdamını sağlamak

HEDEF 1.3: .Başarılı öğrencilerin Cumhuriyet Üniversitesini tercih etmesine yönelik şehirle birlikte ortak çalışmalar yapmak

HEDEF 1.4: Eğitim-öğretimi modern üniversite anlayışının gereklerine göre üretken ve yenilikçi yaklaşımlarla güçlendirmek

HEDEF 1.5: Araştıran, sorgulayan, değer üreten ve bilimsel düşünceye sahip öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik ortam ve süreçleri tasarlayıp sürekli geliştirmek

Stratejik Amaç 2

Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak

HEDEF 2.1: Proje kültürünü ve bilincini oluşturmak

HEDEF 2.2: Başta bilimsel altyapıya değer katacak projeler olmak üzere sürece katkı sağlayan çalışmalar geliştirerek proje sayısını ve kalitesini arttırılmak

HEDEF 2.3: Araştırmacı kayıt sistemini tamamlamak, sürekli güncel tutmak ve Üniversitemizin sıralamalardaki yerini izleyerek gerekli önlemleri almak

Stratejik Amaç 3

Şehir ile üniversite arasında yürütülecek olan faaliyetlerde üst düzey eşgüdüm, yüksek standartlara sahip kampüsü sayesinde öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.1: Üniversitemizin yerleşkelerinde paydaşlarımızın barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarına, yaşayan kampüs içinde çözüm bulmak



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF 3.2: Rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin şehre, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak ve bu hizmetlerle birlikte yabancı öğrenci ve engellilere ilişkin projeler yürütmek

HEDEF 3.3: Şehir ile Üniversitemiz (ilçeler dâhil) arasında ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına hizmet edecek platformlar belirleyerek gerekli teknolojik altyapı ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek

HEDEF 3.4: Şehrimizin mazisindeki kültürel ve tarihsel birikimin ortaya çıkarılması ve bu potansiyel üzerinde geleceğin inşasında kamu kurumları ve STK'larla işbirliğini yürütmek

HEDEF 3.5: Ekolojik dengenin ve yeşil mirasın yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek

Stratejik Amaç 4

Üniversite-Sanayi-Kamu ve Üniversite-Kent işbirliğini artırarak ulusal ve yerel ekonomiye ve sosyo-kültürel yapının gelişimine katkıda bulunmak

HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas'ta gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak

HEDEF 4.2: Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri doğrultusunda şehir yaşamına katkıda bulunmak

HEDEF 4.3: Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliğini geliştirmek

Stratejik Amaç 5

Üçüncü basamak sağlık hizmetlerini bölgenin ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak

HEDEF 5.1: Gelişen rekabet koşullarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, alanında uzmanlaşmış ve yüksek kalite standartlarına sahip bölge hastanesi olmak

HEDEF 5.2: Bölgemizde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçları karşılamak için ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve bakım merkezleri kurmak

HEDEF 5.3: Diş Hekimliği Fakültemizde genel anestezi ve sedasyon ile hastaların tedavilerinin yapılabilmesi için mevcut olan ameliyathanemizin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve 10 yataklı bir servis ile protez



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

laboratuvarları kurmak

HEDEF 5.4: Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık hizmeti sunmak için farkındalık oluşturmak

Stratejik Amaç 6

Kurumsal yönetim sistemini geliştirerek paydaşlara daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak.

HEDEF 6.1: Yönetim bilgi sistemleri altyapısını geliştirerek sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak

HEDEF 6.2: Kurumsal insan kaynakları planlamasının yapılarak çalışanların niteliğini artırmak

HEDEF 6.3: Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması yönünde mali yönetim sistemini güçlendirmek

HEDEF 6.4: Akademik ve idari personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, birlikte iş yapabilme hissini geliştirmek



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuş ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiştir.

Üniversitemiz 127.965 m² kendi arazisi, 6.078.551m² hazinece tahsis edilen arazi, 39.525m² üniversite vakıf arazisi, 32.438 m² tüzel kişilikler arazisi ve 207.878 m² özel mülkiyet arazisi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizde; 18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 31 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi hastanesi, Dış Hekimliği Fakültesi hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Belediyesi sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu, 192 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık su arıtma tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

İdari Hizmet Alanları 59.721,19 m² , Eğitim Hizmet Alanları 91.018,07 m² , Sağlık Alanları 140.539,81 m² , Beslenme Alanları 25.217,66 m² , Kültür Alanları 107.14,02 m² , Sosyal Alanları 32.978,44 m² , Lojman Alanları 25.420,00 m² , Diğer (Depo, Arşiv vb.) Alanları 211.097,68 m² , Spor Alanları 56.637,02 m² , Araştırma Alanları 10.145,13 m² olmak üzere toplam 663.489,02 m² alana sahiptir.

277 Prof. , 209 Doçent, 431 Dr. Öğretim Görevlisi, 377 Öğretim Görevlisi, 680 Araştırma Görevlisi, 3.118 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2.2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2020 yılı yatırım programında eğitim-öğretim hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi için **Kampus altyapı projesi kapsamında** üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için; Kampüs alanı içinde Has bahçe göletimizin alt yapı işleri gerçekleştirilmiş, Park ve Bahçeler Birimi yıl içinde, yeşil alanlarımızı çoğaltma, budama, çimlendirme ve çim biçme, sulama, kampüs temizliği, Karla mücadele, küçük bakım onarım alt yapı, peyzaj, çalışmalarını yoğun bir şekilde ifa etmiş, Hasbahçe gölet bölgesine çeşitli ağaç cinsleri bakımından yaklaşık 1.000 ağaç, çeşitli cinslerde yaklaşık 1.500 adet çiçek, 1.200 adet lavanta dikimi ve 7.700 metrekare çim ekimi gerçekleştirdi. Proje kapsamında Mini Sivas'ın kale içi ve dışı peyzaj (yaya yolları, ırmaklar, süs bitkilerinin dikimi ve çimlendirme, mescit ve otopark yapımı). Yine bayrak tepe yamacı Hasbahçe gölet bölgesine çevresi 40.82 metre, Çapı 13 metre alanı 132.66 metrekare olan Üniversitenin kurumsal logosu yapılmış, Kampus genelinde yaklaşık 1.000 ağaç transplantasyonu, 15.000 yeni fidan, 3.000 çeşitli cinslerde çiçek, 10.000 metrekare çim ekimi gerçekleştirildi, 10.100 çeşitli cinsten ağaç ve 4.000 üzerinde çalı grubu ağaç ve 10.000 üzerinde gül budaması yapıldı. Hayrat çeşmelerinin bulunduğu yerlerin bakımı, Saat kulesinin bulunduğu göbek peyzaj düzenlenmesi yapıldı. 3 büyük çim biçme makinası ve 1 traktöre bağlanan tamburlu ve 6 adet misinacı ile 9.000 bin dönüm çim biçimi yapılmış, Kış çok çetin ve karlı geçmesinden dolayı 1 kepçe 4 traktörle, 12 gece mesaiye kalınmış kampüsün bütün ana yolları ve otoparkların kar temizliği yapıldı ve yolların buzlanması sebebiyle kazalara mahal vermemek için tuzlama işlemleri yapılmıştır.

2020 yılında **Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında** 11.07.2018 tarihinde ihalesi yapılan Gençlik merkezi inşaatı 12.06.2020 tarihinde geçici kabulü yapılmış; 25.08.2020 tarihinde ihalesi yapılan Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okul İnşaatı devam etmekte olup %10 aşamasındadır.

2020 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında Büyük Onarım işi kapsamında** inşaatı 02.06.2020 tarihinde Rektörlük Büyük Onarım ihalesi yapılmış ve bu iş kapsamında; Teknoloji fakültesi 4 araçlık garaj yapımı, TÖMER'e 4 adet yeni derslik yapılmış olup koridorları yenilenmesi, Rektörlük teraslarına yalıtım ve seramik yapılması, Fen Fak.Biyoloji Lab.tadilatı, Hukuk fakültesi Dekanlığına ofisler ve koridorlara laminat parke yapılması, Dış hekimliği fakültesine 20 tonluk yeni su deposu yapılması, Sağlık M.Y.O.'ya ambulans aracı için garaj yapımı, Sivas M.Y.O. Müdürlük binasına asma tavan yapımı, Müh.Fak. Öğrenci salonu zeminlerine seramik yapılması, Personel yemekhanesi bulaşıkhaneleri yenilenmesi, Mimarlık Fakültesinde bulunan 12 adet tuvalet tadilat edilmesi, Edebiyat fakültesi yatay olukları değiştirilmiştir.



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2020 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında yapılan alımlarda: Uygulama ve Araştırma Hastanemiz İçin 52 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı ihalesi, 120 Ton Kalorifer Kömürü Alımı İhalesi, Üniversitemiz Personel Taşıma Hizmeti Alımı İhalesi, Öğlen Yemeği Üretimi Dağıtım Servisi ile Sonrası Temizlik ve Bulaşık Hizmeti Alımı İhalesi, Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 34 Kalem Büro Mobilyası alınmıştır.

2020 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Öz Gelir Karşılığı **Makine-Teçhizat** olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca; 13 Adet Sanayi Tipi Yer Ocağı, 1 Adet Binicili Zemin Süpürme Makinesi, 1 Adet Çim Bıçma Makinesi, 7 Adet Semaver Ocak/Kahve/Mikser, 1 Adet Telefon Santrali, 1 Adet Taşımalı Elektrik Süpürgesi, 2 Adet Banket Arabası, 1 Adet Dezenfeksiyon Makinesi, 14 Adet Çalışma Koltuğu, 1 Adet Binicili Zemin Temizleme Makinesi Akülü, 2 Adet Banket Arabası, 4 Adet Döner Ocağı 4 Rad. Doğalgazlı, 1 Adet Yer Ocağı, 2 Adet Kahve Makinesi 4. Fin. 2 Cezveli, 1 Adet Kafa Lambası (Dr) alımı yapılmıştır.

2020 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında yer alan **Bilgi Teknolojileri** alımlarında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır; Storage Disk Kapasitesinin Artırımı Alımı, IP Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemine İlave Kamera ve Kayıt Cihazı Alımı, Akademisyen ve Yöneticiler için Nitelikli Elektronik Sertifika (E-İmza Çubuğu Alımı), Proliz Öğrenci/Personel Otomasyonu Güncelleme ve Bakım Anlaşması, Diyos E-İhale Otomasyonu Bir Yıllık Kullanım Hakkı Alımı, Yordam Kütüphane Katalog Tarama Otomasyonu Bir Yıllık Kullanım Hakkı Alımı, Hukuk Müşavirliği İçin Sinerji İcra Takip, Dava Takip, Mevzuat ve İçtihat Takip Otomasyonu Bir Yıllık Kullanım Hakkı Alımı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için Amp Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Otomasyonu Bir Yıllık Kullanım Hakkı Alımı, CBK Elektronik Belge Yönetim Sistemi Bir Yıllık Bakım Hizmeti Alımı, Sürekli İşçi Maaş Hesaplama Yazılımı Alımı, Lisansüstü Online Sınavlar İçin Canlı Yayın Ortamı Alımı, Global Sign Sunucular İçin SSL Sertifikası Alımı, Açık Erişim Sistemine Erişim İçin Handle.Net Abonelik Anlaşması, Uzak Yardım için TeamViewer Programı Alımı, Güvenlik kameraları bakım onarım işleri, Fotokopi makineleri bakım onarım işleri, Yemekhane turnike ve kiosk bakım onarım işleri, Okul girişleri turnike ve kart okuyucu bakım onarım işleri, Personel Devam Kontrol Sistemleri cihazlarının bakım onarım işleri, Otopark bariyerleri bakım onarım işleri, Nizamiyelerde bulunan Hızlı Geçiş Sistemi bariyerleri bakım onarım işleri, Yana açılır kayar kapı bakım onarım işleri, Sunucu sistemleri bakım onarım işleri, Kişisel bilgisayar, notebook bakım onarım işleri, Monitör bakım onarım işleri, Yazıcı bakım onarım işleri, Kesintisiz Güç Kaynağı ve aküsü bakım onarım işleri, Elektrik pano sistemleri bakım onarım işleri, Network kabin sistemleri bakım onarım işleri, Wi-Fi sistemler bakım onarım işleri, Switch bakım onarım işleri, Soğutma sistemleri, klima bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir.



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2020 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır. 2020 yılı içerisinde; dergi kategorisinden 39.232 adet Fasikül Süreli Yayın, Merkezi Kütüphanemizde 92.000 diğer Fakülte/Yüksekokul/Yüksekokulları 78.500 toplamda 170.500 Basılı Kitap ile 100.000+ e-dergi, 3.000.000+ e-kitap ve 5.379 kayıtlı tez bulunmaktadır. Veri Tabanı aboneliği ise; (Tübitak ve Üniversite) 18+11=29 dur.

2020 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi** Kapsamı için ayrılan ödeneklerle 1 Adet Televizyon 32 H8500 Led, 54 Adet Bilgisayar Kasası, 1 Adet Cd Robot Yazma Ve Rtiket Cihazı, 96 Adet Çalışma Koltuğu, 1 Adet Çelik Kasa, 72 Adet Çelik Raf Gt8002, 2 Adet Doku Saklama Dolabı, 10 Adet Dosya Dolabı, 77 Adet Ekran, 55 Adet Hasta Başı Komidini, 71 Adet Hasta Önü Yemek Masası, 1 Adet Hava Perdesi, 1 Adet Kamera Kayıt Cihazı, 80 Adet Karel Tm 145, 13 Adet Kartlı ve Şifreli Geçiş Terminali, 20 Adet Kaset Blok Arşiv Dolabı, 2 Adet Arşiv Dolabı, 2 Adet Lazer Yazıcı, 24 Adet Led/Lcd Monitör, 15 Adet Masa Takımı, 60 Adet Masa Üstü Ekranlı Telefon, 24 Adet Masaüstü Bilgisayar, 100 Adet Masaüstü Ekranlı Telefon, 22 Adet Misafir Koltuğu, 1 Adet Muayene Lambası, 2 Adet Nokta Vuruşlu Oki Yazıcı, 50 Adet Oksijen Tüpü, 6 Adet Olet 6004 Etajer, 10 Adet Prodoksit Azot Gazı Tüpü, 40 Adet Refakatçi Koltuğu, 1 Adet Sehpa, 8 Adet Sınıf Dolabı, 78 Adet Soyunma Dolabı, 1 Adet Su Arıtma Cihazı, 2 Adet Sunucu Bilgisayar, 3 Adet Taşınabilir Bilgisayar, 9 Adet Tekerlekli Sandalye, 60 Adet Telsiz Telefon, 19 Adet Yetişkin Karyoları 1 Adet 3mp 14-Bit Skale Dijital Modalite Lcd Medikal Monitör, 2 Adet Absorbe Olmayan Polimer Klip Atıcı, 3 Adet Anestezi Cihazı, 1 Adet Bilgisayarlı Tomografi, Adet Büyük Taşlama Makinesi, 2 Adet Cerrahi Büyütme Gözlüğü, 1 Adet Dijital Bebek Tartısı, 1 Adet Duvara Monte Otokop Oftalmaskop, 6 Adet Fetal Monitör Nst Cihazı, 1 Adet Geçici Pacemaker Cihazı, 1 Adet Geçici Pacemaker Cihazı, 2 Adet Hasta Isıtma Sistemi, 2 Adet Hava Sterilizasyon Armatürü, 1 Adet Kenar Bantlama Makinesi, 1 Adet Kırıncı Delici Matkap, 1 Adet Korneal Topografi Cihazı, 1 Adet Kuru Hava Kompresörü (Vidalı Kompresör), 1 Adet Kuru Hava Kompresörü, 1 Adet Küçük Avuç İçi Taşlama, 1 Adet Laparoskopik Obezite Cerrahi Optiği, 29 Adet Laringaskop, 1 Adet Masaya Sabitlenebilir Laparoskop Kataciğer Ekartörü, 2 Adet (Karıştırıcı Canlandırıcı) Resüsitasyon Cihazı, 2 Adet Otomatik Resüsitasyon Cihazı, 1 Adet Otomatik Boyama Cihazı, 1 Adet Otomatik Kapama Cihazı, 3 Adet Pendant, 1 Adet Perkütan Üçlü Grasper, 2 Adet Renkli Doppler Cihazı, 3 Adet Sahte Para Sayma Ve Kontrol Makinesi, 1 Adet Şarj Cihazlı Oftalmaskop Ve Otokop Seti, 4 Adet Şarjlı Vidalama Matkap, 3 Adet Taşınabilir Kan Basınç Mönitörü(Tansiyon Holter), 1 Adet Taşlama Motoru, 2 Adet Teleskop, 1 Adetteleскопlar 30 Drc, 2 Adet Vasküler El Dopleri(Pdicv Model), 1 Adet Video Laringaskop Blade, 1 Adet Yetişkin Teleskop, 2 Adet Yüksek Hızlı Delgi Cihazı gibi



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

belirtilen, malzeme ve cihazlar alınmıştır.

2020 yılında **Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde; Radyoloji ve kalp hastanesinde PVC zemin kaplaması, Ana bina çelik tüp geçiti, Hasta muhtelif alanlara duvara hasta tutunma barı ve duvar köşe korumaları, Acil servis önü duvar traverten kaplaması, Acil-hastane arası bazalt kaplama ve 2 adet eşanjör değişimi, Yangın dolabı değişimi ile Hastane içinde armatör değişimi yapıldı.

2020 yılında **Sağlık Sektörü Kadın Doğum ve Çocuk Hastane projesi** kapsamında 2016 tarihinde ihalesi yapılan, CÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı işi 17.12.2019 tarihinde geçici kabulü yapılarak bitmiş makine teçhizat alımı devam etmektedir bu kapsamda : 74 Adet Televizyon 32 H8500 Led, 5 Adet Bilgisayar Kasası, 25 Adet Çalışma Koltuğu, 5 Adet Çelik Masa,28 Adet Çelik Raf Gt8002, 1 Adet Dokunmatik Ekranlı Görüntülü Diyafon Sistemi, 113 Adet Dosya Dolabı, 1 Adet Ekran, 12 Adet Elektrikli Isıtıcı, 2 Adet Enjektör Isıtma Cihazı, 45 Adet Hasta Başlı Komidini, 29 Adet Hasta Önü Yemek Masası, 4 Adet Hava Perdesi, 70 Adet Karel Tm 145, 6 Adet Kartlı ve Şifreli Geçiş Terminali, 2 Adet Klima, 1 Adet Led/Lcd Monitör, 15 Adet Masa Takımı, 1 Adet Masaüstü Bilgisayar, 110 Adet Masaüstü Ekransız Telefon, 18 Adet Misafir Koltuğu, 33 Adet Olet 6004 Etajer,28 Adet Panel-Ahşap Bölmeli, 19 Adet Sehpa, 8 Adet Sınıf Dolabı, 22 Adet Soyunma Dolabı, 8 Adet Tabure (Amortisörlü), 6 Adet Tekerlekli Sandalye, 26 Adet Yetişkin Karyoları, 1 Adet 16 Basamak Akrobat Merdiven, 1 Adet Akrobat Merdiven (D.S. Aktarım 2016), 1 Adet Anestezi Cihazı (Ge Healthcare), 2 Adet Anestezi Cihazı (Ge Healthcare), 3 Adet Bebek Terazisi, 1 Adet Bifazik Defibrilatör, 1 Adet Boy Ölçerli Dijital Tartısı, 20 Adet Enjektörlü Volumetrik İnfüzyon Cihazı, 1 Adet Faz Klemi, 4 Adet Fetal Monitör Nst Cihazı, 2 Adet Hasta Isıtma Cihazı Iob, 4 Adet Isıtıcı Nemlendiricili Akış Cihazı, 1 Adet Kırıcı Delici Matkap ,3 Adet Laringoskop, 2 Adet Malzoni Tip Bipolar Forseps , 2 Adet Merkezi Monitör Sistemi, 1 Adet Multimetre, 1 Adet Pens Ampermetre, 1 Adet Renkli Dopler(Ultrasonografi Cihazı)1 Adet Susuz Sistem Tur Motoru, 1 Adet Şarjlı Matkap 18v, 45 Adet Yoğun Bakım Hastabaşı Monitörü gibi belirtilen, malzeme ve cihazlar alınmıştır.

2020 yılında **Sağlık Sektörü Hastane İnşaatı** kapsamında; 176.000 m² inşaat alanına sahip yeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastane İnşaatı projesi 05.05.2020 tarihinde ihalesi yapılarak inşaatına başlamış olup %10 aşamdadır.

2020 yılında **Bilimsel Araştırma Projeleri** kapsamında; Önceki yıllardan devreden 309 adet proje ve 2020 mali yılında desteklenen 129 adet proje ile birlikte 2020 mali yılında toplam 438 adet proje iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 168 adedi tamamlanmış, 9 adedi iptal edilmiş ve 261 adet proje 2021



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

yılına devretmiş ve bu projeler için; İha Bakım Onarımı 1 Adet , Stabilite Trainer (Siyah, Mavi, Yeşil) 1 Adet Gonyometre Lafayette Usa 6'lı Set Plastik (3 Set) 3 Adet, Bitki Öğütme Makinası 1 Adet , Gözlük Çerçevesi 1 Adet , Monitör 23.8 1 Adet , Mobilizasyon Kemer 1 Adet , Renkli Yazıcı 1 Adet , Bosu 2 Adet, Sarkıtma Mikrofon 8 Adet , Işınlı Dolgu Cihazı (Led) 1 Adet , 4 Kanal Kulaklık Amfisi 1 Adet , Perdue Pegbord 1 Adet , Vorteks 1 Adet , Uhf 4 Kanal Dijital Alıcı Ünite 1 Adet , Vorteks Cihazı 1 Adet, Kretuar 10 Adet , Kulaklık 4 Adet, Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi 1 Adet , Solar Radyasyon Ölçüm Cihazı 1 Adet 1, Bm 402 Su Banyosunun Tamiri 1 Adet , 19" 26u 600*600 Rack Kabin 1 Adet , Corel Draw (Mac) Yazılım Lisansı 1 Adet , Yazıcı 1 Adet , Silindir Yastık Set 1 Adet , Denge Platformu 1 Adet , 3 Adet Havalandırma 3 Adet , Steteskop Litmann 2 Adet , Kürsü Ve Konferans Mikrofonu 3 Adet ,Fonksiyon Jeneratörü 1 Adet , Isı Ölçüm Cihazının Thermocouple Uçları 9 Adet, Isı Ölçüm Cihazı Bilgisayar Yazılımı 1 Adet , Mikroskop Görüntüleme Sistemi 1 Adet , Temel Elektronik Deney Seti 1 Adet , Uhf Yaka Tipi Telsiz Mikrofon 4 Adet , Jeneratör Başlığı 1 Adet , Kompozit El Aleti Seti 1 Adet , Gübre Serpme Makinesi (400 Lt) 1 Ade,Buzdolabı (No Frost) 1 Adet ,Tıraş Makinesi 1 Adet , Minnesota Manual Dexterity Seti 1 Adet , Mikromotor 2 Adet , Ph Metre (Masa Tipi) 1 Adet, Termal Konfor Ölçer 1 Adet, 12 M Küp C.20 Beton 12 Adet, 2u 19" , 2x500w , 4 Ohms , 2ch Stereo Güç Anfisi 1 Adet, Rotator, 50 Ml Ve 15 Ml Lik İki Ayrı Diski İle 1 Adet , Laktat Ölçüm Cihazı 1 Adet , Laboratuvar Vakum Pompası 1 Adet , Saf Su Cihazının Bakımı 1 Adet , Uhf 2 Kanal Dijital Alıcı Ünite 2 Adet, Derin Dondurucu (Dikey) 1 Adet , Piyasemen 1 Adet, Piyasemen 1 Adet , Angldurva 2 Adet, Buzdolabı (Ev Tipi) Çift Kapılı 1 Adet , Ph Metre 1 Adet , Seramik Kesme Makinesi Ve Yedek Bıçak (Bir Adet) 1 Adet , Dijital Refraktometre 1 Adet , 100 Mhz Osiloskop 2 Kanal 1 Adet , Etüv 1 Adet , Gapdh A-Antibody 1 Adet , Derin Dondurucu İçin Raf 2 Adet, Boy Ölçerli Dijital Tartı 1 Adet, Lojik Osiloskop Probu 1 Adet , Pulverizatör (600 Lt) 1 Adet, Hassas Teraz 0.001g Hassasiyet) 1 Adet , Sirkülasyonlu Su Banyosu 1 Adet, Boyalı Mdf Ve Mdf Lam 21 Adet , 8" Woofer - 1" Tweeter - 200w - 93 Db 2 Yollu Surround Hoparlör 4 Adet, Pipet Seti (Her Aralık) 1 Adet , Etüv 1 Adet , Sonikatör (Ultrasonik Banyo) 1 Adet, Mini Spin 1 Adet , 9,7" Dokunmatik Kontrol Modülü 1 Adet , Kaliper 1 Adet, Ultrasonik Banyo 1 Adet , 700/1400w 15" + 2" Aktif 2 Yollu Hoparlör 2 Adet , Laboratuvar Tipi Buzdolabı 1 Adet , Fpga Geliştirme Kartı 1 Adet , Saf Su Cihazı 1 Adet , Etüv (Pastör Fırını) 110lt 1 Adet , Mr&R Endo Kırk Eğe Çıkarma Sistemi 1 Adet, Multi Rotatör 1 Adet, E-Connect S Endodontik Motor 1 Adet , Ameliyathane Masası Üstü İçin Sıcak Hava Üflemleri Hasta Isıtma Battaniyesi (Erişkin Gövde Altı Isıtma Battaniyesi) 20 Adet , Stereo Mikroskop 1 Adet , 2x1150w , 4 Ohms , 2ch Trafolu Stereo 2u 19" Güç Anfisi 1 Adet ,Led Işık Cihazı 1 Adet, Led Işık Cihazı 1 Adet , Isı Depolu Radyatör 2 Adet , 100 Mhz Dijital Osiloskop 4 Kanal Mso 1 Adet , Elmas Kesme Diski 2 Adet , Tube Roller 1 Adet , Banyo Tipi Sonifikatör 1 Adet , Wide-Field Lazer Lens 1 Adet , Focal-Grid Fotokoagülasyon Lazer Lensi 1 Adet , Otomatik Pipet Seti (6'lı) 1 Adet , Kapı (Otomatik) 1 Adet, Masa Üstü Santrifuj 1 Adet, Pulluk (12 No Eksantrik) 1 Adet, Kül Fırını 1 Adet , 16 Kanal Dijital Ses Mikseri 1 Adet , Çelik Co2 Tüpü Ve Seti 4 Adet , 700/1400w 15" + 2" Aktif 2 Yollu Hoparlör 4 Adet , 18" Woofer - 1200w - 128 Db Tek Yollu Halı Kaplı Subwoofer Hoparlör 2 Adet , Mekanik Karıştırıcı 1 Adet , Elektroforez



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tankı (Tüm Sistem Dahil) 1 Adet , Çoklu Pipet 2 Adet , Etüv 1 Adet , Compex 1 Adet , Çeker Ocak (150 Cm Genişlik) 1 Adet , Matrix Processor 1 Adet , Vertimetrik Dikey Sıçrama Ve Bacak Kuvveti Ölçüm Sistemi Lafayette 1 Adet , 8 Kanallı Ev Stüdyo Mikseri 4 Adet , İnkübatör 1 Adet , Antropometrik Set Holtain Uk 1 Adet , Zeta Potansiyel Analiz Cihazının Ph Ölçen Kısmının Probu 1 Adet , Yazıcı 1 Adet , Çalkalamalı Isıtıcı Ve Soğutucu Blok Thermo Shaker Ve Blokları 1 Adet , Manuel Kas Testi Lafayette Usa 1 Adet , Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre (Aas)'Nin Bakımı 1 Adet, Endodontik Motor 1 Adet , Dizüstü (Notebook) Bilgisayar 1 Adet , S Tip Kültüvatör (Hafif Tip) 1 Adet , Maestro Schrödinger Bilgisayar Programı 1 Adet , Coater Cihazı 1 Adet , Pcr Çalışma Kabini 1 Adet , Shimadzu Aa-6300 Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre Cihazı İçin Nebulizer Set 1 Adet , Yüksek Taşıma Kapasiteli Koşu Bandı, Monark 1 Adet , Sera Elektrik Panosu 1 Adet , Dijital Fotoğraf Makinası 1 Adet , Hitachi Cr-22n Ye Uygun R20a2-3352 20000 Rpm Rotor Ve Ona Uygun 8 Adet Tüp 1 Adet , Akademik Veri Yönetim Sistemi 1 Adet , Mass Profiler Pro (Mpp) Perpetual 1 Adet , Rotary Evaporatör 1 Adet , Soğutmalı Santrifuj 14.000 Devir/Dk 1 Adet , Vakum Etüvü 65lt 1 Adet , Prob Sonifikatör (Kabinli) 1 Adet , Çalkalayıcı Su Banyosu (Kesintisiz Çalışabilen) 1 Adet , Çalkalamalı Su Banyosu 1 Adet , Ultra Saf Su Sistemi 1 Adet , Mikroplate Reader 1 Adet, Kombine(Elektroterapi Cihazı)+Düşük Lazerlazer 1 Adet , Masaüstü Bilgisayar 62 Adet, Kan Işınlama Cihazı 1 Adet , Polisomnografi (Uyku Laboratuvarı) Sistemi 2 Adet , Termal Cyclor 1 Adet , Stereo Mikroskop Ataçman Ve Görüntüleme Sistemi (Program Dahil) 1 Adet, Tel Çit Malzemeleri 900 Metre , İş İstasyonu 20 Adet Projeksiyon 5 Adet , Yazıcı 5 Adet , Masaüstü Bilgisayar Monitörü 62 Adet , Server Bilgisayar 2 Adet, 24 Port Swich 4 Adet , 4 Port Swich 2 Adet , Süt Ürünleri Üretim Hattı 1 Adet , Bilgisayar Masası 30 Adet gibi belirtilen, malzeme ve cihazlar alınmıştır.

2020 yılı içerisinde ; Eğitim, Sağlık ve Teknolojik Araştırma Projeleri için hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmüştür.

4. Yatırım Uygulamaları

4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 60.600.000.- TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2019 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 11.998.000- TL olmuştur. 2020 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 10.000.000-TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize likit karşılığı 2.700.000- TL ödenek kaydı yapılmış toplam bütçe ödeneği 12.700.000- TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 9.965.764,09- TL'lik harcama gerçekleşmiştir.



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 576.500.000- TL dir. Söz konusu projeler kapsamında 2019 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 107.000.000- TL olmuştur. 2020 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 1.500.000-TL D ö n e r s e r m a y e v e 50.000.000-TL hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 5.000.000- TL ve likit karşılığı 20.000.000- TL ödenek kaydı eklenmiş. Toplam bütçe ödeneği 76.500.000-TL olmuştur. 2020 yılı sonu itibariyle 40.760.892,39 - TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 3.373.000- TL'dir. 2020 yılı yatırım programı kapsamında Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 3.397.000-TL ödenek tahmini yapılmıştır. 2020 yılı gelir gerçekleşmesi 10.783.159,34 - TL olmuş gelir fazlası olan 7.386.159,34 - TL ödenek bir sonraki yıla devretmiştir.

4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
- ✓ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
- ✓ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.

III- 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Eğitim Sektörü

1.1- Proje No: 2020H03-150911 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2020 yılı yatırım programı kapsamında 200.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için 200.000,00 TL harcama yapılmıştır

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampus Alt Yapı

Söz konusu proje için 2020 Yılı Yatırım Porogramında 3.500.000 TL olarak



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

çıkış fakat 2020 yılı bütçe kanununda 500.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten 2020 yılı sonu itibariyle üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, kampus asfalt, yol ve iş makinesi alımı için 499.200 TL harcanmıştır.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

1.3- Proje No: 2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Söz konusu proje için 2020 Yılı Yatırım Programında 3.700.000 TL olarak çıkış fakat 2020 yılı bütçe kanununda 6.900.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten 1.676.700 TL harcanarak Gençlik Merkezi Projesi bitirilmiş, 2.509.000 TL harcanarak Sivas MYO inşaatı başlamış ve Kangal Köpeği Araştırma Merkezi Projesine ise başlanmamıştır. 2020 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesi için toplamda 6.900.000 -TL ödenek tahsis edilmiş ve yılı sonu itibariyle proje kapsamında 4.185.700-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 47.300.000-TL. olup, 2019 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 11.998.000- TL. dir.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 61 olmuştur.

1.4- Proje No: 2020H03-150916 Proje Adı: Muhtelif İşler

Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 250.000- TL'si hazine yardımı, 1.011.000- TL öz gelir olmak üzere toplam 1.261.000- TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 200.000 TL likit karşılığı olarak ödenek eklenerek toplam bütçesi 1.461.000 TL olmuştur. 2020 yılı sonu itibariyle üniversitemiz detay programına göre Rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 1.459.250-TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 89.000.-TL hazine yardımı karşılığı, 200.000-TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 289.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olmak üzere 800.000-TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 1.089.000-TL olmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Makine teçhizat alımları için 1.076.120-TL, lik harcama yapılmıştır.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.




2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Bilgi Teknolojileri

Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2020 yılında 2 50.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Likit karşılığı olarak 1.000.000.-TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 1.250.000-TL olmuştur. 2020 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanımı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 1.247.141,01- TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Muhtelif İşler	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	1.461.000	1.459.250	100
Makine Teçhizat Alımı	1.089.000	1.076.120	99
Bilgi Teknolojileri	1.250.000	1.247.141	100
Toplam	3.800.000	3.782.500	100



1.5- Proje No: 2020H03-150913 Proje Adı: Yayın Alımı


Üniversitemiz kütüphane yayın alımları proje için 2020 Yılı Yatırım Programında 800.000 TL olarak çıkmış fakat 2020 yılı bütçe kanununda 600.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 700.000 TL ödenek eklenerek toplam bütçe ödeneği 1.300.000 TL olmuştur. 2020 yılı sonu itibariyle bu ödenekten kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı, on-line veri tabanı olarak 1.298.250-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Eğitim Sektörü Projeler	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	200.000	100
Kampus Alt Yapı	500.000	499.200	100
Derslik ve Merkezi Birimler	6.900.000	4.185.700	61
Muhtelif İşler	3.800.000	3.782.500	100
Yayın Alımı	1.300.000	1.298.250	100
Toplam	12.700.000	9.965.650	78



2. Sağlık Sektörü

2.1. Proje No:2020I00-150388 Proje Adı: Muhtelif İşler

Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Büyük Onarım için, 500.000- TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı sonu itibariyle Hastane Büyük Onarımı için 499.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Makine ve Teçhizat Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 2.500.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı sonu itibariyle Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 2.498.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur

Makine ve Teçhizat Alımı

öz konusu proje kapsamında mevcut hastanemiz için makine teçhizat alımları amacıyla 5.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 5.000.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

2.2.Proje No:2015100-2383 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hatanesi

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatı bitirilmiş olup Makine-Teçhizat alımları devam etmektedir. Bu kapsamda; 2020 yılı için 8.000.000TL ödenek konulmuş ve Yıl içerisinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 5.000.000-TL eklenerek toplam bütçe ödeneği 13.000.000 TL olmuştur. Yılsonu itibariyle 12.500.000- TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 111.000.000- TL. olup, 2019 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 87.000.000-TL'dir

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 96 olmuştur

2.3. Proje no: 2019100-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastanesi inşaatı için; 37.000.000.- TL ödenek öngörülmüş yıl içerisinde 20.000.000 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılarak toplam bütçesi 57.000.000 TL'ye çıkarılmış ve ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. 2020 yılsonu itibariyle 23.270.750 TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 459.000.000- TL. olup, 2019 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 20.000.000-TL'dir

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 41 olmuştur



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü

3.1. Proje No: 2020K12-150619 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 3.373.000-TL ödenek tahmini yapılmıştır. 2020 yılı gelir gerçekleşmesi 10.783.159,34 - TL olmuş gelir fazlası olan 7.410.159,34 - TL ödenek bir sonraki yıla devretmiştir.

2020 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

IV-ÖNERİLER

- ✓ Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

2020 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı	SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ										
Sektör Adı	EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ										
YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2019 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Aktarma Mik.	Harcama Toplam
417	2020H03-150911	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Sivas	200.000	0	0	200.000		200.000
417	2020H03-152731	Kampüs Altyapısı*	ÖZEL BÜTÇE	2022	Sivas	10.500.000		0	3.500.000		499.200
417	2003H03-651	Derslik ve Merkezi Birimler**	ÖZEL BÜTÇE	2022	Sivas	47.300.000	11.998.000	0	3.700.000		4.185.700
417	2020H03-150916	Muhlelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Sivas	1.800.000	0	+2.000.000	3.800.000		3.782.500
417	2020H03-150913	Yayın Alımı*	ÖZEL BÜTÇE	2020	Sivas	800.000	0	+700.000	1.500.000		1.298.250
TOPLAM						60.600.000	11.998.000	2.700.000	12.700.00	0	9.965.650

* Yılı Yatırım Porogramında 3.500.000 TL olarak çıkmış fakat yılı bütçe kanunuda 500.000 TL ödenek verilmiş ve harcamar bu doğrultuda gerçekleşmiştir.

** Yılı Yatırım Porogramında 3.700.000 TL olarak çıkmış fakat yılı bütçe kanunuda 6.900.000 TL ödenek verilmiş ve harcamar bu doğrultuda gerçekleşmiştir

***Yılı Yatırım Porogramında 800.000 TL olarak çıkmış fakat yılı bütçe kanunuda 600.000 TL ödenek verilmiş ve harcamar bu doğrultuda gerçekleşmiştir

Sektör Adı	SAĞLIK										
YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2019 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
417	2020I00-150388	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Sivas	5.000.000	0	0	5.000.000		5.000.000
417	2015I00-2383	Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Sivas	111.000.000	87.000.000	0	13.000.000	+5.000.000*	12.490.100
417	2019I00-109858	Hastane İnşaatı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Sivas	459.000.000	20.000.000	0	57.000.000	+20.000.000	23.270.750
417	2020I00-150388	Muhtelif İşler	DÖNER SERMAYE	2020	Sivas	1.500.000	0	0	1.500.000		0
TOPLAM						576.500.000	107.000.000	0	76.500.000	25.000.000	40.760.850

*5.000.000 TL Yatırımları Hızlandırma Ödeneginden Makine-Teçhizat Alımı için Aktarma Yapılmıştır

Sektör Adı	DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA										
YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2019 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Aktarma Mikt.	Harcama Toplam
417	2020K12-150619	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2020	Sivas	3.373.000	0	0	3.373.000		3.373.000
TOPLAM						3.373.000	0	0	3.373.000		3.373.000

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak		Krd	Özkaynak	
Eğitim	5		60.600.000			11.998.000			10.000.000		2.700.000	12.700.000			9.965.650
Sağlık	3		576.500.000			107.000.000			50.000.000		25.000.000	75.000.000			40.760.850
D.Kamu Hizm.	1		3.373.000			0			3.373.000			3.373.000			3.373.000
-İktisadi															
-Sosyal	1		3.373.000			0			3.373.000			3.373.000			3.373.000
TOPLAM	9		640.473.000			118.998.000			63.373.000		27.700.00	91.073.000			54.099.500

30

Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından IV. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1		1.500.000					1.500.000			1.500.000			0	
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	1		1.500.000					1.500.000			1.500.000			0	

