



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**MART 2023
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**



*“Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin
eğitilmesi olacaktır.”*

K. Atatürk



Prof. Dr. Alim YILDIZ
Rektör

İÇİNDEKİLER

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	9
Prof. Dr. Alim YILDIZ	9
II-GENEL DEĞERLENDİRME.....	11
1. Misyon ve Vizyon.....	11
Misyon	11
Vizyon	11
2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	12
Stratejik Amaç 1	12
Stratejik Amaç 2	12
Stratejik Amaç 3	12
Stratejik Amaç 4	13
Stratejik Amaç 5.....	13
Stratejik Amaç 6	13
3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	14
3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	14
3.2. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	15
4. Yatırım Uygulamaları	20
4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	20
4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	20
III- 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI	21
1. Eğitim Sektörü	21
1.1- Proje No: 2022H03-187254 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	21
1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampus Alt Yapı.....	21
1.3- Proje No: 2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler.....	21
1.4- Proje No: 2022H03-187252 Proje Adı: Muhtelif İşler	21
1.5- Proje No: 2022H03-186909Proje Adı: Yayın Alımı	23
2. Sağlık Sektörü	24
2.1. Proje No: 2022I00-172916 Proje Adı: Muhtelif İşler	24
2.2. Proje No:2015I00-2383 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hatanesi	24
2.3. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi	24
3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü	25
3.1. Proje No: 2022K12-186814 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	25
IV-ÖNERİLER	26



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarenin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamayı kıyarak değil aksine harcamayı yerinde ve zamanında gerektiği ölçüde yaparak gerçekleşir. Yapılan her yapının alınan her makine teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kılmasına ve beklenen verimin alınmamasına neden olmaktadır. 1974 yılında kurulan ve fiziki altyapılarını tamamlama yolunda olan üniversitemizde 2022 yılında yapılan yatırımların sektör bazında %27'si Eğitim, %71'i Sağlık, %2'si Teknolojik Araştırmalara ait harcamalardan oluşmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlar da öğrencimize kaliteli eğitim öğretim sunma hedeflenmiş olup bu doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Kamu hizmetinin yanında sağlık sektöründe de hizmet sunan üniversitemizi gelişen özel sağlık sektörü ile rekabet edebilmesi için mevcut hastanemizin çağdaş sağlık hizmeti sunabilmesi açısından fiziki altyapısının ve ileri teknolojiye sahip makine teçhizat ile ilgili eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır.

Bu nedenle; 2022 yılı yatırım programı ile üniversitemiz nezdinde yürütülen projeler karşılığı olarak 112.886.000 TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneklerin hazine yardımı karşılığı 107.196.000 TL, öz gelir karşılığı 5.690.000 TL'dir.

2022 yılında öz gelir (likit) karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden olmak üzere toplam 99.900.000 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğimiz 212.786.000 TL olmuştur. Ödeneğimizin 191.872.281 TL'si harcanmış, 20.913.719 TL si yılsonu itibariyle harcanamamıştır. Geçekleşme oranı % 90'dır.

Üniversitemizin hedeflenen noktaya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Rektör



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

II-GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon ve Vizyon

Misyon

İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel, milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1

Eğitim - öğretimin kalitesini arttırarak, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve evrensel değerlere açık olan bireyler yetiştirmek

HEDEF 1.1: Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim altyapılarını oluşturmak ve sürekli geliştirmek,

HEDEF 1.2: Mevcut akademik personelin yetkinliklerini arttırmak ve ihtiyaca yönelik nitelikli akademik personel istihdamını sağlamak,

HEDEF 1.3: Başarılı öğrencilerin Cumhuriyet Üniversitesi'ni tercih etmesine yönelik şehirle birlikte ortak çalışmalar yapmak,

HEDEF 1.4: Eğitim-öğretimi modern üniversite anlayışının gereklerine göre üretken ve yenilikçi yaklaşımlarla güçlendirmek,

HEDEF 1.5: Araştıran, sorgulayan, değer üreten ve bilimsel düşünceye sahip öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik ortam ve süreçleri tasarlayıp sürekli geliştirmek.

Stratejik Amaç 2

Eğitime, topluma ve bilimsel mükemmelliğe katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak

HEDEF 2.1: Proje kültürünü ve bilincini oluşturmak,

HEDEF 2.2: Başta bilimsel altyapıya değer katacak projeler olmak üzere sürece katkı sağlayan çalışmalar geliştirerek proje sayısını ve kalitesini arttırılmak,

HEDEF 2.3: Araştırmacı kayıt sistemini tamamlamak, sürekli güncel tutmak ve üniversitemizin sıralamalardaki yerini izleyerek gerekli önlemleri almak.

Stratejik Amaç 3

Şehir ile üniversite arasında yürütülecek olan faaliyetlerde üst düzey eşgüdüm, yüksek standartlara sahip kampüsü sayesinde öğrenci, çalışan ve diğer paydaşların yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.1: Üniversitemizin yerleşkelerinde paydaşlarımızın barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarına, yaşayan kampüs içinde çözüm bulmak,

HEDEF 3.2: Rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin şehre, kampüse ve akademik ortama uyumlarını kolaylaştırmak ve bu hizmetlerle birlikte yabancı öğrenci ve engellilere ilişkin projeler yürütmek,

HEDEF 3.3: Şehir ile üniversitemiz (ilçeler dâhil) arasında ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına hizmet edecek platformlar belirleyerek gerekli teknolojik altyapı ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF 3.4: Şehrimizin mazisindeki kültürel ve tarihsel birikimin ortaya çıkarılması ve bu potansiyel üzerinde geleceğin inşasında kamu kurumları ve STK'larla işbirliğini yürütmek,

HEDEF 3.5: Ekolojik dengenin ve yeşil mirasın yaşatılmasına yönelik projeler geliştirmek.

Stratejik Amaç 4

Üniversite-Sanayi-Kamu ve Üniversite-Kent işbirliğini artırarak ulusal ve yerel ekonomiye ve sosyo-kültürel yapının gelişimine katkıda bulunmak

HEDEF 4.1: Ülkemizde ve Sivas'ta gelişim potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak,

HEDEF 4.2: Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri doğrultusunda şehir yaşamına katkıda bulunmak,

HEDEF 4.3: Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliğini geliştirmek.

Stratejik Amaç 5

Üçüncü basamak sağlık hizmetlerini bölgenin ve ilin ihtiyaçları doğrultusunda hasta memnuniyetini öne çıkararak etkin sunmak

HEDEF 5.1: Gelişen rekabet koşullarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, alanında uzmanlaşmış ve yüksek kalite standartlarına sahip bölge hastanesi olmak,

HEDEF 5.2: Bölgemizde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçları karşılamak için ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve bakım merkezleri kurmak,

HEDEF 5.3: Diş Hekimliği Fakültemizde genel anestezi ve sedasyon ile hastaların tedavilerinin yapılabilmesi için mevcut olan ameliyathanemizin standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve 10 yataklı bir servis ile protez laboratuvarları kurmak,

HEDEF 5.4: Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık hizmeti sunmak için farkındalık oluşturmak.

Stratejik Amaç 6

Kurumsal yönetim sistemini geliştirerek paydaşlara daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak.

HEDEF 6.1: Yönetim bilgi sistemleri altyapısını geliştirerek sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak,

HEDEF 6.2: Kurumsal insan kaynakları planlamasının yapılarak çalışanların niteliğini artırmak,

HEDEF 6.3: Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması yönünde mali yönetim sistemini güçlendirmek,

HEDEF 6.4: Akademik ve idari personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, birlikte iş yapabilme hissini geliştirmek.



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

- Özel Bütçeli İdareler Bütçesi
- Döner Sermaye İşletme Gelirleri

3.1. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 50. yıldönümünün anısını bilimsel bir anıtla sonsuza dek yaşatabilmek amacıyla 9 Şubat 1974 tarihinde çıkarılan 1788 sayılı yasa ile kurulmuş ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak ismi değiştirilmiştir.

Üniversitemiz 127.965 m² kendi arazisi, 6.078.551m² hazinece tahsis edilen arazi, 39.525 m² üniversite vakıf arazisi, 32.438 m² tüzel kişilikler arazisi ve 207.878 m² özel mülkiyet arazisi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizde; 18 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 4 Yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) ile birlikte 35 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Dış Hekimliği Fakültesi hastanesi, Veteriner Fakültesi Hayvan hastanesi ve Sıcak Çermik bölgesinde Sivas Yıldızeli İlçesi Kalın Köyü sınırları içerisinde 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

Rektörlük Konutu ve 200 adet lojman ile birlikte, kütüphane, basketbol, voleybol, hentbol ve güreş sporlarının yapıldığı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu, futbol sahası, tenis kortu, halı basketbol sahası, halı hentbol sahası, halı futbol sahası, 18 er istasyonlu mini golf sahası, dinlenme ve açık spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, personel yemekhanesi, misafirhane, öğrenci yurdu, yarı olimpik yüzme havuzu, araç işletme ve atölyeler, trafolar, PTT-banka-kafeterya, cami, kampus ısı merkezi, lojmanlar ısı merkezi, Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, Deney Hayvanları Laboratuvarı, Atık Su Arıtma Tesisi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji, Teknokent, Rektörlük ve Daire Başkanlıkları hizmet binaları yer almaktadır.

İdari hizmet alanları 59.721,19 m² eğitim hizmet alanları 91.018,07 m², sağlık alanları 140.539,81 m², beslenme alanları 25.217,66 m², kültür alanları 10.714,02 m², sosyal alanları 32.978,44 m², lojman alanları 25.420,00 m², diğer (depo, arşiv vb.) alanları 211.097,68 m², spor alanları 56.637,02 m², araştırma alanları 10.145,13 m² olmak üzere toplam 663.489,02 m² alana sahiptir.

279 Profesör, 251 Doçent, 449 Dr. Öğretim Görevlisi, 358 Öğretim Görevlisi, 597 Araştırma Görevlisi, 3.361 İdari Personel ile eğitim öğretim yapılmaktadır.



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3.2. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2022 yılı yatırım programında eğitim-öğretim hizmetlerinin kaliteli sunulabilmesi amacıyla **Kampus Altyapı Projesi** kapsamında üniversitemiz yerleşkesinin alt yapı sorunlarının çözümü için;

Kanalizasyon hatları yapımı (Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulu, Anaokulu, Vakıf Koleji –KYK lojmanı hatları, Edebiyat Fakültesi hattı, Personel yemekhane hattı, BESYO ile spor salonu hattı, TÖMER ve güvenlik binası hattı, Mühendislik Fakültesi hattı), Aydınlatma işleri (Tıp Fakültesi önü , Mimarlık Fakültesi otoparkı, Gençlik Merkezi çevresi aydınlatmaları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu – Eczacılık Fakültesi yolu ve otoparkı aydınlatmaları), Kilit parke ve bordür taşı döşeme (Mimarlık Fakültesi otoparkı yol genişletmesi,Tıp Fakültesi anayol ve alt yürüme yol parke yapımı,İktisat Fakültesi –Tıp Fakültesi ara yol parke yapımı, Daire Başkanlıkları arkası kaldırımı ve yol genişletme, Gençlik Merkezi personel yemekhanesi arası yol, Gençlik Merkezi anayol arası yol, Gençlik Merkezi içi otopark ve tamir işleri, Teknoloji fakültesi önü otopark, İktisat Fakültesi önü kamelyalar ve yolları, Konuk evi-1 önü açık saha parke yapımı,Sağlık Bilimleri otopark ve kaldırım düzenlenmesi,Sağlık yüksekokulu – Eczacılık Fakültesine giden yol kaldırım ve yol genişletmeleri, otopark yapımı, Rektörlük binası – 4 Eylül kültür merkezi arası rampa yol, Kyk lojmanı tretuarı, Eczacılık Fakültesi kantinin bahçeye açılan kısmına parke taşı döşenmesi, Hayvan hastanesi –veterinerlik fakültesi arası otopark parke döşemesi, Taha Akgül –Dış Hekimliği Fakültesi arkası polietilen boru geçen kısımların parke tamirati), Peyzaj (Gölet yeşil alanlarının yapılmayan otomatik sulama alanlarının otomatik sulama yapılması ve çimlendirme ve ağaçlandırma işleri, Gençlik Merkezi çevresi otomatik sulama çekilmesi çimlendirme ve ağaçlandırma) işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kültür Merkezi doğalgaz dönüşümü, Rektörlük Binası açık teras çatılarının ahşap oturma çatı ile kapatılması, 3 adet açık basketbol sahalarının zeminin beton atılması, 4 Eylül Kültür Merkezi açık terasların kapatılması yapılmıştır.

2022 yılında **Derslik ve Merkezi Birimler Projesi** kapsamında SMYO inşaatı yılsonu itibarı % 75 lerde olup, ek merdiven binası tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur. MYO inşaatının A-B-C- D blokların tamamının kaba inşaatı tamamlanmış, bina dış cephe ısı yalıtım ve kaplamaları tamamlanmış, bina içi sıva, alçı, boya, seramik kaplama işleri tamamlanmış ve bina çevresi düzenlemesi yapılmış olup elektrik ve mekanik işleri devam etmektedir.

2022 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca **Büyük Onarım** işi içerisinde;

Hukuk Fakültesi sınıf düzenlemeleri ve tuvalet tamiratları, Divriği MYO çatısı yapımı,Lojmanalar misafirhane banyoların kapıları yapımı, 4 Eylül Kültür Merkezi salonları açılır pencere yapımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi diyetik bölümü mutfak tezgâhı, havalandırma ve tesisat işleri, Kapalı halı saha çadırı, Tıp fakültesi 3 adet sınıfın büyütülmesi , (duvar yıkımları, laminant parkeleri ve kapıları ve elektrik işleri), Şarkışla Yüksekokulu binası içi alçı ve boyası, Yıldızeli MYO iç boyası,Hukuk Fakültesi dış cephe boyası, Köpek barınağı hatıl ve tel çekim işleri, Sağlık Hizmetleri MYO dış protez laboratuvarının taşınması ve ek tezgahların yapılması, Sağlık Hizmetleri MYO eski yolun kenarında ve yolu daraltan girişin yıkılıp kaldırılması ve doğu tarafından yeni giriş yapılması işi, Teknoloji laboratuvarlarının Mühendislik Fakültesine taşınması, Fen Fakültesi zemin kat sınıf ve koridorlarının boyanması, KYK lojmanları (fayans, temiz su, pissu ve boya işleri, 8 adet dış çelik kapılar, 56 adet ahşap panel kapılar, taban



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

laminatları, 8 adet mutfak alt ve üst dolapları, 8 adet mermerit mutfak tezgâhları, evyeleri, kırılan camlar, dış cephe yalıtım ve mineral tamiratları, bina dış giriş alüminyum kapısı, bina girişi markizi, kazan dairesi markizi işleri), kampüs girişlerindeki güvenlik binalarının bariyerlerinin ve çevresinin mermer yapım işleri ve üniversitemiz binalarının boya, sıva tamiratları, çatı aktarımları, asansör bakımları, elektrik ve sıhhi tesisat arızaları ve onarımı, dolap yapımı, kapı ve pencere tamirleri, masa ve sıra yapımları gibi marangoz işleri ile demir ve kaynak işleri (kapı, pencere, markiz tamirleri, sıra yapımları ve kaynak işleri yapımları) yapılmıştır.

2022 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan alımlarda:

Üniversitemiz çeşitli birimleri için; 13 adet bilgisayar, 20 adet barkod etiket yazıcı, 69 adet sehpa, 2 adet masa takımı, 6 adet dosya dolabı, 112 adet misafir koltuğu, 89 adet çalışma koltuğu, 16 adet misafir koltuğu , 4 adet çalışma koltuğu, 36 adet bilgisayar masası, 36 adet masa takımı, 66 adet konferans sandalyesi, 33 adet L tipi masa takımı , 700 m2 kıvrıkcık paspas jel paspas, jel yolluk, 17 adet ısıtıcı , 1 adet tarayıcı, 1 adet fotokopi makinası, 3 kalem elektrikli malzeme, telsiz telefon, 1000 m² zebra stor perde, Suşehri Timur Karabal MYO için 5 adet mikroskop, Hukuk Fakültesi için kütüphane sandalyesi, 78 adet 5'li öğrenci sırası, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi için tabure, Sağlık Bilimleri Fakültesi sandalye, 3 adet kütüphane masası, Öğrenci Dekanlığı için bayrak ve bayrak direği ,Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı için 1 adet kar küreme makinası , 1 adet tuzlama makinesi,1 adet kenar kesme yapıştırma makinesi, 1 adet elmas testere makinesi, 1 adet çim biçme traktörü, 1 adet çizgili yatar daire makinesi, 1 adet bluetooth cihazı, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı için 2 adet piyano, 5 adet nota çizgili yazı tahtası, nota sehпасı, 1 adet kamera ve ses sistemi, Koruma ve Güvenlik birimi için 2 adet yangın söndürme hortumu , telsiz bataryası, 5 adet bayrak, Genel Sekreterlik için çalışma koltuğu ve bekleme koltuğu, Matbaa birimi için 1 adet baskı makinası, 1 adet kağıt kesme makinası, 1 adet dijital baskı makinası alımı gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında öz gelir karşılığı **Makine-Teçhizat** olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca;

2 adet receiver ve amfi alımı, 1 adet kahve makinesi alımı, 1 adet tarayıcı alımı, 3 adet lazer yazıcı alımı, 2 adet tansiyon aleti alımı, 2 adet semaver alımı, 2 adet tost makinesi alımı, 3 adet mini buzdolabı alımı, 1 adet kahve makinesi alımı, 8 adet bekleme koltuğu alımı, 1 adet hoparlör alımı, 20 adet nota sehпасı alımı, 3 adet semaver ve çay makinesi alımı, 1 adet mikrofon alımı, 10 adet toner kartuş alımı, 15 adet konferans mikrofonu alı, 1 set dişçilik aletleri alımı gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında **Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi** kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca **Bilgi Teknolojileri** alımlarında aşağıda belirtilen malzemeler alınmıştır;

5 adet led televizyon, 1 adet taşınabilir bilgisayar , 18 adet tümleşik bilgisayar, 22 adet projeksiyon cihazı, , 10 adet lazer yazıcı, 4 adet mini bilgisayar, 3 adet televizyon alımı, 20 adet switch, 1 adet sanallaştırma sistemin ilave cihaz, 8 adet bilgisayar, 6 adet usb web cam, 3 adet ssd (256 gb, sata3, 2.5), 1 adet ssd (1 tb, sata3, 2.5) 1 adet hdd (4 tb, 256mb, sata3, 3.5), 2 adet taşınabilir disk, 2 adet hdmi kablo (3 metrelik), 1.000 metre utp cat6 kablo, 2.500 metre utp cat6 hf kablo, 100 metre elektrik kablosu 3x1,5, 1 adet dokunmatik panel çerçeve (42", usb), 1 adet intercom çift yönlü vezne gişe mikrofon seti, 2 adet fotokopi makinesi alımı, 10 adet



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

video kamera alımı, 72 adet güvenlik kamerası alımı, 6 adet keystone jack cat6 utp beyaz, 300 adet data patch cord cat6 u/utp lszh 25cm, 300 adet data patch cord cat6 u/utp lszh 50cm, 200 adet data patch cord cat6 u/utp lszh 3m, 200 adet data patch cord cat6 u/utp lszh 5m, 50 adet fiber optik pigtail sc/upc sm 9/125µ 1m, 50 adet bellek modülü - 1 (ddr3, 1333mhz, 4gb), 30 adet bellek modülü - 2 (ddr3, 1600mhz, 8 gb), 20 adet power supply (250w, atx), 40 adet bios pili (2032, 3v) 100 adet ssd hdd - 1 (sata3, 120 gb, 2.5", min.500mb/500mb), 15 adet ssd hdd - 2 (sata3, 240 gb, 2.5", min.500mb/500mb), 50 adet data priz kutusu ve çerçevesi (80x80, 2 modülü), 5 adet bilgisayar fanı, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet kırıcı/delici matkap (hilti), 1 adet fiber lazer görsel hata bulucu, 2 adet dijital multimetre, 2 adet rj45 sıkma pensesi, 1 adet 6 parça elektronikçi tip tornavida seti, 1 adet 67 parça karışık tornavida seti, 1 adet segman pensesi, 1 adet kablo sıyırma pensesi, 35 adet otopark kasis kapan, 302 adet bilgisayar parçası, 22 adet utp kablo, 4 kalem araç boya seti, 24 adet güvenlik kameraları için sabitdisk, 5 adet open rack kabinet, 4 adet solipay kampus kart mobil uygulama için ilave turnike kontrol kartı, 3 adet otomobil yedek parça, 19 adet otobüs yedek parça, 14 adet misafir araç geçiş kart malzemesi, 1 adet mimari programı, 1121 adet e-imza sertifikası ve okuyucu, 20 adet zoom meeting alımı, PROLİZ Öğrenci ve Personel İşleri Yazılımı Bakım ve Destek Anlaşması, AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, YORDAM Kütüphane Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, DİYOS E-İhale Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, SİNERJİ İcra Takip Takip Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, Sinerji Dava Takip Yazılımının Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, SİNERJİ Mevzuat ve İctihat Programı Güncelleme, CBK-ENVISION EBYS Yazılımı Bakım ve Destek Anlaşması, İdeTeck Grafik Çizim Yazılımı, İhale Süreçleri Yönetim Yazılımı, NCS İşçi Maaş Programı Güncellenmiş Sürüm Kullanım Hakkı, Lisansüstü Sınavlar Uzaktan Eğitim Sanal Sınıf Yazılımı, Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması, Teamviewer Yazılımının Güncellenmiş Sürümü Kullanım Hakkı, SlideDog Yazılımı, Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) Yıllık Bakım ve Destek Hizmeti, Güvenlik Duvarı Güncelleme, Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi Programı Lisans (ATOSİS) Alımı, Globalsign SSL dijital sertifikaların güncellenmiş sürüm kullanım hakkı alımı gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında **Eğitim Sektörü Yayın Alımları Projesinde** bilgiye erişimi en hızlı ve en doğru şekilde kullanıcılarına sunmak isteyen üniversitemiz kütüphanesinin koleksiyonlarındaki tüm yayınlara ait künye bilgilerini sistemli bir şekilde ve kütüphanecilik kuralları içerisinde bilgisayar ortamına aktararak kullanıcılarının ve araştırmacılarının hizmetine sunulmaktadır.

2022 yılı içerisinde; dergi kategorisinden 39.277 adet fasikül süreli yayın, Merkezi Kütüphanemizde 101.257 diğer Fakülte/Yüksekokul/Yüksekokulları 83.455 toplamda 184.712 basılı kitap ile 100.000+ e-dergi, 322.000+ e-kitap ve 5.849 kayıtlı tez bulunmaktadır. Veri tabanı aboneliği ise; (TÜBİTAK ve Üniversite) 13+17=30 adettir

2022 yılında **Sağlık Sektöründe Muhtelif İşler Projesi** Kapsamı için ayrılan ödeneklerle; Yazıcı, faksimile cihazı, fotokopi ve baskı makinesi malzemeleri, küçük el aletleri ve gereçleri, kaynak malzemeleri, tutturucular, kaplayıcılar, elektrik-elektronik ve aydınlatma malzemeleri ağaç ürünleri, metal ürünler, plastik ürünler, makineler ve aletler grubu yedek parçaları, cihazlar ve aletler grubu yedek parçaları, büro makineleri grubu yedek parçaları, su ve sıhhi tesisatı yedek parçaları, diğer yedek parçalar, medikal malzemeler, sıvı yakıtlar, temizlik



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

malzemeleri, temizlik araç ve gereçleri, mefruşat ürünleri, pompalar ve benzeri alımları gerçekleştirmiştir.

2022 yılında **Sağlık Sektörü Muhtelif İşler projesi** kapsamında **Hastane Büyük Onarım** işinde;

Kadın doğum hastanesi çatı yapımı, Hastane poliklinikler girişi açık sahaya beton kaplama yapımı, Hastane içi bozulan mahaller pvc taban döşemesi yapımı, Hastane kazan dairesi boyler değişimi işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında **Sağlık Sektörü Kadın Doğum ve Çocuk Hastane projesi** kapsamında 2016 tarihinde ihalesi yapılan, CÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İnşaatı işi 17.12.2019 tarihinde geçici kabulü yapılarak bitmiş makine teçhizat alımı devam etmektedir bu kapsamda :

5 adet tdh 39 kulaklık kablo, 5 adet kemik yolu kulaklık kablo 10 adet pas sökücü, 10 adet montaj köpüğü hortumlu, 10 adet çelik silikon, 200 adet silikon şeffaf, 10 adet elektrikli butonlu kapi otomati, 5 adet cam kapi kilidi, 200 adet çelik halatlı emniyet kilidi, 10 adet ayna, 4 adet lamine cam, 1 adet kamerali gözlük kablo, 2 adet kamerali gözlük ayna cam, 120 adet bs normunda regülatör, 30 adet din normunda regülatör, 4 adet membran, 30 adet panik barlı yangın kapi kolu, 6 adet akü 6 volt 315 amper, 2 adet ccd kartı, ara kablo, 1 adet manifold base assembly, 4 adet tribün motoru, tribün pcb, blender, valf, 1 adet otoklav cihazı için kapak contası, 145 adet suntalem, 2 adet flash lamb, tab window, 9 adet pentax endoskopi cihaz parçaları, 13 adet pentax endoskopi cihaz parçaları, 45 adet robot fırça, alçıpan levha, 10 adet bipolar forceps, 35 adet saten alçı, parmak rulo, 55 adet akü 12 65 amper, 5 adet akü 12 65 amper, 150 adet spo2 probu, 2015 adet kalem pil, şarj edilebilir pil, 20 adet eus balonu, 20 adet konka probu, yumuşak damak, plazma probu, 2 adet toro motor şanzımanı, tahrik kasnağı, 400 adet oksijen saturasyon probu, 10 adet pediatrik pulseoksimetre cihazı, 65 adet fotoselli motor, radar, el sensörü, 4 adet ahz kapi panel mekanizma sağ ve sol, 118 adet led panel ampul, aski makarası, ray tekeri, 63 adet selenoid valf, spiral boru, şamandıra, rezistans, 75 adet ekg kablosu, cilt isi probu, 400 adet pediatrik prob pulseoksimetre, 6 adet ısıtıcı ve ısıtıcısız başlık, 10 adet bipolar uç, 1 adet küresel vana, 25 adet şarj edilebilir pil, 20 adet kamera kayıt cihazı diski, 2 takım disk elektrodu, 1 adet transport küvöz anakart, 2 adet basınç motoru, tarama probu, 2 adet kapak contası, 679 adet bilgi işlem malzemeleri, 45 adet ventilatör yedek parçaları, 10 adet batikon deve boynu takımı, 53 adet anestezi cihazı yedek parçaları, 2 adet cylinder ve pressure, 2 adet akü, 10 adet panel kart, smps kartı ve kondansatör, 1 adet ekovat motor, 140 adet su tesisat malzemeleri, 6 adet disk elektrodu, 46 adet otoklav cihaz yedek parçaları, 1 adet power supply, 3 adet panel, smps ve anakart, 30 adet ekran kartı, ssd disk, 30 adet usb çoklayıcı port, 270 adet blade 0-1-2-3-4 numara, 1500 metre kablo cat6, 1 adet bending section mekanizması, 500 adet spo2 probu, 50 adet kumanda, 2 adet ana kart, kalosuz emniyet fotoselli, 2 adet power supply, 1 adet power board, 3 adet tribün motor, main board, blender bloğu, 50 adet isi-nem ölçer, 2 adet akü 12 volt 200 ah, 22 adet aesculap elcek cihazına yedek parça, 500 metre köşe koruma, 1 adet hft tankı, 86 adet standart klavye, ram, adaptör, 2 adet ısıtıcı kablo, 8 adet t sensör, 4 adet otis asansör yedek parça, 2 adet basınç transduceri, 100 adet ısıtıcı kablo beyaz renk, 100 adet ısıtıcı kablo sarı renk, 500 adet çelik çekme dübeli, şerit düzenleme butonu, 4 adet disk elektrodu ve kablosu, 10 takım batarya, 3 adet el aplikatörü, 150 adet isi probu, 30 adet projektör ampulleri, 1000 adet starter kit, 1



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

adet tribün motor, 2 adet tranmit board, receive board, 2 adet transducer board, power board, 84 adet standart klavye , ram, 400 adet alimünyum boru, boru tutucu, t boru tutucu, dirsek, 30 adet ekran kartı, ssd disk, 30 adet usb çoklayıcı, 10 adet el yıkama ünitesi için filtre alımı, 2 adet rotary knop, 100 adet aç kapa musluk salmastra, 5 adet dijital diktasyon sistemi, 1 adet biogüvenlik kabini için filtre, 30 adet dolsan yatak için sirt motoru ve ayak motoru, 15 adet kontrol beslenme ünitesi, 2 adet hastabaşı monitör için modül, 47 adet ilan panosu, 10 adet bakım kiti, 2 adet tribün motoru ve driver board, 2 adet manifold base assembly ve exelasyon valve block, 10 adet oksijen sensörü, 5 adet ayak pedali ve kulaklık, 31 adet hasta karyolasi başucu başlığı, 35 adet fancoil motoru, 670 adet siva üstü led panel armatür, kablo ttr, led spot, 240 adet akü 12 v 90 ah, 65 adet hasta karyolasi başucu başlığı, mekanizma, destek pedali, 95 adet tansiyon aleti manşonu çift ve tek giriş, 50 adet klozet rezervuar iç takım flatörü, 1 adet fiberoptik bronkoskopi için a-rubber, 2 adet monoblok ünitesi, high voltage, 2 adet main board blender bloğu, 1 adet main board , 300 adet dış kilif puar, 2 adet tribün motoru, driver board, 10 adet oksijen sensörü, 2 adet manifold base assembly, block ass, 50 adet kuğu musluk evye batarya, 35 adet fancoil motoru, 670 adet armatür, kablo ttr 3*1,5, led spot, kablo ttr, 5 adet ayak pedali ve kulaklık, 240 adet akü 12 v, 2 adet kamera başlığı için ccd boardara kablo, 5 adet cilt isi probu, 2 adet power pack, 2 adet inspiration flow sensör, 4 adet exelasyon flow sensör, o2 psol, gui cpu pcb, 150 adet nibp kol manşonu 25-35 ve 34-46, 1 adet blender blok, 6 adet kamera, forceps kanali, haca su kanali, hareket mekanizma, 203 adet su aritim sistemi yedek parçaları, 1 adet fotoselli kayar kapi üst mekanizma, 2 adet pompa motoru, hidromat, 15 adet klozet taşı, 120 adet duş spiral takım, fotoselli batarya kutu, 1 adet noninvaziv hemoglobinli pulseoksimetre alımı gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında Sağlık Sektörü Hastane İnşaatı kapsamında;

Yeni Hastane inşaatı 2022 yılı sonu itibarı ile %23,21 lerde olup 15 blok ve katlı otopark binası olarak temelleri yapılmıştır. Hastane ana binası ve otopark binası dahil toplam 129 adet tabliye olup bunun 100 tanesinin tabliyesi yapılmıştır geriye 29 tabliye kalmıştır. Bina inşaatı karkas inşaatın yanında toprak altı temel ve perdelerin su yalıtımı drenajları, ytong duvarları, sıvası, duvar seramikleri, dış cephe kaplama imalatları, çatı imalatları, alt yapı imalatları, elektrik borulama ve kablolama tesisatı ve mekanik havalandırma imalatları devam etmektedir.

2022 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında;

Önceki yıllardan devreden 245 adet proje ve 2022 mali yılında desteklenen 151 adet proje ile birlikte 2022 mali yılında toplam 396 adet proje iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 135 adedi tamamlanmış, 3 adedi iptal edilmiş ve 258 adet proje 2023 yılına devretmiş ve bu projeler için ; 1 adet 220 gr kapasiteli analitik terazi, 1 adet kinesiyolojik denge cihazı, 1 adet rezekteskop cerrahi alet seti, 1 adet Veteriner Amaçlı Dijital Flat Panel Dedektör Sistemi, 1 adet Holmium Yağ Lazer Sistemi ve Morselasyon Sistemi, 1 adet benmari (su banyosu), 1 adet 6 ton tek dingil römork, 1 adet damar mühürleme cihazı, 1 adet hastabaşı monitör, 1 adet yoğun bakım kabini, 1 adet mobil diş ünitesi, tam kan sayım cihazı, 16'lık mibzer, ileri hemşirelik uygulama simülatörü, traktör 4wd kabinli, 1 adet Sanal Gerçeklik Rehabilitasyon Sistemi, 1 adet mikro sertlik ölçüm cihazı, 1 adet güç elektroniği eğitim seti, 1 adet Process-Scada Eğitim Seti, 1 adet homojenizatör, 1 adet iyon kromatografi cihazı , 1 adet biyogüvenlik kabini class ii, 1 adet rutherford deney seti, 1 adet gc-ms oto örnekleme ünitesi, 1 adet hizalama lazeri sıcaklık kontrol elemanı, 1 adet termal sensör, 1 adet türbidimetre, 1 adet eliza okuyucu, 1 adet çift işin yolu uv-



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

vis spektrofotometre, 1 adet 65 inç çerçeveli etkileşimli akıllı tahta, 1 adet mikrodalga parçalama sistemi, 1 adet plc eğitim seti, 1 adet ayarlanabilir güç kaynağı, 1 adet lazer fiber optik eğitim seti, 1 adet 25 mhz 2 kanal dijital osiloskop, 1 adet dijital sinyal jeneratörü, 1 adet el tipi dijital multimetre, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 1 adet co2 inkübatörü tomografi gibi belirtilen malzeme ve cihazlar alınmıştır.

2022 yılı içerisinde ; Eğitim, Sağlık ve Teknolojik Araştırma Projeleri için hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmüştür.

4. Yatırım Uygulamaları

4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin **Eğitim Sektöründe** toplam proje tutarları 47.200.000 TL'dir. Söz konusu projeler kapsamında 2021 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 19.650.000 TL olmuştur. 2022 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 23.700.000 TL olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize likit karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 29.900.000 TL ödenek kaydı yapılmış toplam bütçe ödeneği 53.600.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneklerden 52.007.707 TL'lik harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin **Sağlık Sektöründe** toplam proje tutarları 847.452.331 TL dir. Söz konusu projeler kapsamında 2021 yılı kümülatif harcama tutarı ise, 414.361.331 TL olmuştur. 2022 yılı yatırım programı kapsamında ödeneğimiz 85.000.000 TL hazine yardımı olarak öngörülmüştür. Mevcut ödeneklerimize ilave olarak likit karşılığı ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 70.000.000 TL ödenek kaydı eklenmiş. Toplam bütçe ödeneği 155.000.000 TL olmuştur. 2022 yılı sonu itibariyle 135.678.574 TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin **DHK-Teknolojik Araştırma Sektöründe** toplam proje tutarları 4.186.000 TL'dir. 2022 yılı yatırım programı kapsamında Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 4.186.000 TL ödenek tahmini yapılmıştır.

4.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- ❖ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması,
- ❖ Proje Hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması,
- ❖ Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması,
- ❖ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

III- 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Eğitim Sektörü

1.1- Proje No: 2022H03-187254 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Söz konusu proje için 2022 yılı yatırım programı kapsamında 200.000 TL ödenek verilmiş ve üniversitemiz inşaat projelerinin etüt projeleri için 118.141 TL harcama yapılmıştır.

2022 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %59 olmuştur.

1.2- Proje No: 2020H03-152731 Proje Adı: Kampus Alt Yapı

Söz konusu proje için 2022 yılı yatırım programı kapsamında 3.000.000 TL ödenek verilmiş ve yıl içerisinde 5.450.000 TL eklenerek toplam bütçesi 8.450.000 TL olmuştur. Bu ödenekten üniversitemizin çevre düzenlemesi, kanalizasyon, su, doğalgaz, yerleşke asfaltı vb işleri için 7.998.311 TL'si harcanmıştır.

2022 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %95 olmuştur.

1.3- Proje No: 2003H03-651 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat: 2022 yılında 15.000.000 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde 11.500.000 TL eklenerek toplam bütçesi 26.500.000 TL olmuştur bu ödeneğin 26.498.393 TL'si harcanarak inşaatı devam etmektedir.

Bu projenin toplam tutarı 31.000.000 TL olup, 2021 yılı sonu kümülatif harcama tutarı 15.400.000 TL'dir.

2022 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

1.4- Proje No: 2022H03-187252 Proje Adı: Muhtelif İşler

Rektörlük Büyük Onarım

Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Büyük onarım giderleri için 850.000,00 TL'si hazine yardımı, 1.254.000 TL öz gelir olmak üzere toplam 2.104.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 3.950.000 TL ödenek eklenerek toplam bütçesii 6.054.000 TL olmuştur. 2022 yılı sonu itibariyle üniversitemiz detay programına göre Rektörlük, diğer birimlerin büyük onarımları yapılarak 5.602.643 TL harcama gerçekleşmiştir.

2022 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 93 olmuştur.



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Makine ve Teçhizat Alımı

Üniversitemiz eğitim hizmetleri ve destek hizmetleri makine teçhizat alımları için Muhtelif İşler Projesi kapsamında 446.000 TL hazine yardımı karşılığı, 250.000 TL öz gelirden karşılanmak üzere toplam 696.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 3.000.000 TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe ödeneği 3.696.000 TL olmuştur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Makine teçhizat alımları için 3.626.428 TL'lik harcama yapılmıştır.

2022 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.


Bilgi Teknolojileri

Üniversitemiz Bilgi teknolojilerine Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2022 yılında 1.200.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 6.000.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneği 7.200.000 TL olmuştur. 2022 yılı sonu itibariyle bu ödenekten bilgisayar donanı, yazılımı, alt yapısı, bakım ve onarımı gibi bilgi işlem sistemleri için 6.664.204 TL harcama gerçekleşmiştir.

2022 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 93 olmuştur.

Muhtelif İşler	2022 Yılı Ödeneği	2022 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Rektörlük Büyük Onarım	6.054.000	5.602.643	93
Makine Teçhizat Alımı	3.696.000	3.626.428	98
Bilgi Teknolojileri	7.200.000	6.664.204	93
Toplam	16.950.000	15.893.277	94

Muhtelif İşler 2022 Yılı Harcaması



■ Rektörlük Büyük Onarım ■ Makine Teçhizat Alımı ■ Bilgi Teknolojileri



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


1.5- Proje No: 2022H03-186909 Proje Adı: Yayın Alımı

Üniversitemiz yayın alımları projesi için 2022 Yılı Yatırım Programında 1.500.000 TL ödenek öngörülmüş bu ödeneğin 1.499.585 TL'si harcanarak kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere elektronik kitap, elektronik dergi, süreli dergi aboneliği, yerli ve yabancı kitap alımı ve veri tabanı ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı için nakdi gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

Eğitim Sektörü Projeler	2022 Yılı Ödeneği	2022 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	118.141	59
Kampus Alt Yapı	8.450.000	7.998.311	95
Derslik ve Merkezi Birimler	26.500.000	26.498.393	100
Muhtelif İşler	16.950.000	15.893.277	94
Yayın Alımı	1.500.000	1.499.585	100
Toplam	53.600.000	52.007.707	97

Eğitim Sektörü 2022 Yılı Harcaması



- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- Kampus Alt Yapı
- Derslik ve Merkezi Birimler
- Muhtelif İşler
- Yayın Alımı



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. Sağlık Sektörü

2.1. Proje No: 2022I00-172916 Proje Adı: Muhtelif İşler

Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde hastane büyük onarımı için, 1.000.00.000 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde 999.715 TL' si harcanarak hastanemizin ihtiyaç duyduğu bakım onarımlar gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı için nakdi gerçekleştirme oranı % 100 olmuştur.

Makine ve Teçhizat Büyük Onarım

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Hastane Makine-Teçhizat Büyük Onarımı için 4.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı sonu itibariyle hastane makine-teçhizat büyük onarımı için 3.997.795 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı için nakdi gerçekleştirme oranı % 100 olmuştur

Makine ve Teçhizat Alımı

Söz konusu proje kapsamında mevcut hastanemiz için makine teçhizat alımları amacıyla 6.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 30.000.000 TL eklenerek toplam bütçe ödeneği 2022 yılı için 36.000.000 TL olmuş ve yılsonu itibariyle 35.999.317 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2022 yılı için nakdi gerçekleştirme oranı % 100 olmuştur.

2.2. Proje No:2015I00-2383 Proje Adı: Kadın Doğum ve Çocuk Hatanesi

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bitirilmiş olup 2022 yılında Makine-Teçhizat alımları için 9.000.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 8.997.250 TL'si harcanarak hastane hizmetinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 224.234.811 TL. olup, 2021 yılı sonu kümülatif harcama tutarı. 215.234.811 TL'dir.

2022 yılı için nakdi gerçekleştirme oranı % 100 olmuştur.

2.3. Proje no: 2019I00-109658 Proje Adı Hastane İnşaatı Projesi

Söz konusu proje kapsamında hastane inşaatı için; 65.000.000 TL ödenek öngörülmüş ve yıl içerisinde 40.000.000 TL eklenerek toplam bütçe ödeneği 105.000.000 TL olmuştur. Bu ödenekten 85.684.496 TL harcanarak 2022 yılında inşaatına devam edilmiştir.

Bu projenin toplam tutarı 612.217.520 TL olup, 2021 yıl sonu kümülatif harcama tutarı. 199.126.520 TL'dir.


2022 yılı için nakdi gerçekleştirme oranı % 82 olmuştur.



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık Sektörü Projeler	2022 Yılı Ödeneği	2022 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı %
Muhtelif İşler	41.000.000	40.996.250	100
Kadın Doğum ve Çocuk Hatanesi	9.000.000	8.997.250	100
Hastane İnşaatı Projesi	105.000.000	85.684.496	82
Toplam	155.000.000	135.677.996	88

Sağlık Sektörü 2022 Yılı Harcaması



■ Muhtelif İşler ■ Kadın Doğum ve Çocuk Hatanesi ■ Hastane İnşaatı Projesi

3. DKH-Teknolojik Araştırma Sektörü

3.1. Proje No: 2022K12-186814 Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında yatırım programı dâhilinde üniversitemiz Döner Sermaye Paylarından aktarılan % 5 karşılığı ve Tezsiz Yüksek lisans gelirlerinin %30 olarak bütçemiz yatırım programında yatırım harcamaları için 4.186.000 TL ödenek tahmini yapılmış ve yıl içerisinde aktarımı yapılarak bilimsel proje desteklenmesi sağlanmıştır.

2022 yılı için nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

IV-ÖNERİLER

- ❖ Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programının serbest bırakılma dönemleri yöresel ve iklimsel özellikler göz önünde bulundurularak kurum tarafından serbest bırakma taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir.
- ❖ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması.
- ❖ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ❖ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

Proje Adı/ Tanıtımı	Kodu	Sektörü	İlçe	Proje Başlangıç Tarihi	Proje Tamamlanma Tarihi	Proje Durumu	Proje Tutarı/Maliyeti	2021 yılı Kümülatif Harcama	2022 Bütçesi	Eklenen	Düşülen	Toplam Bütçesi	2022 Harcaması
HASTANE İNŞAATI	2019I00- 109658	Sağlık	Merkez	2019	2025	DevamEdiyor	612.217.520	199.126.520	65.000.000	40.000.000	0	105.000.000	85.684.496
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ	2015I00- 2383	Sağlık	Merkez	2015	2022	DevamEdiyor	224.234.811	215.234.811	9.000.000	0	0	9.000.000	8.997.250
İnşaat	2015I00- 2383-A	Sağlık	Merkez	2015	2019	Tamamlandı	185.879.528	185.879.528					
Makine ve Teçhizat	2015I00- 2383-B	Sağlık	Merkez	2015	2022	DevamEdiyor	38.355.283	29.355.283	9.000.000	0	0	9.000.000	8.997.250
MUHTELİF İŞLER	2022I00- 172916	Sağlık	Merkez	2022	2022	DevamEdiyor	11.000.000		11.000.000	30.000.000	0	41.000.000	40.996.828
KAMPÜS ALTYAPISI	2020H03- 152731	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2020	2023	DevamEdiyor	10.500.000	4.250.000	3.000.000	5.450.000	0	8.450.000	7.998.311
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJELERİ	2003H03- 651	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2003	2023	DevamEdiyor	31.000.000	15.400.000	15.000.000	11.500.000	0	26.500.000	26.498.393
Sivas MYO	2003H03- 651-B	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2020	2023	DevamEdiyor	31.000.000	15.400.000	15.000.000	11.500.000	0	26.500.000	26.498.393
YAYIN ALIMI	2022H03- 186909	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2022	2022	DevamEdiyor	1.500.000		1.500.000	0	0	1.500.000	1.499.585
MUHTELİF İŞLER	2022H03- 187252	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2022	2022	DevamEdiyor	4.000.000		4.000.000	12.950.000	0	16.950.000	15.893.277
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	2022H03- 187254	Eğitim- Yükseköğretim	Merkez	2022	2022	DevamEdiyor	200.000		200.000	0	0	200.000	118.141
REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	2022K12- 186814	Diğer Kamu Hizmetleri - Sosyal	Merkez	2022	2022	DevamEdiyor	4.186.000		4.186.000	0	0	4.186.000	4.186.000
TOPLAM							898.838.331	434.011.331	112.886.000	99.900.000	0	212.786.000	191.872.281

